



# liveCiudad

| UrbanEstate

INFORME Nro. 11  
**Noviembre 2019**




DEMOLICIÓN / EXCAVACIÓN

**100%**



ESTRUCTURA

**100%**



ALBAÑILERÍA

**80%**



TERMINACIONES

**70%**

Terminamos las tareas de elevación de mampostería de todo el edificio, incluyendo la colocación de marcos de puertas interiores, marcos de puertas de acceso a departamentos y recuadros de vanos para colocación de carpinterías exteriores.

Comenzamos las tareas de montaje de los ascensores, estimando tenerlos operativos en 120 días

Las tareas sanitarias cloacales, pluviales y de distribución de agua están desarrolladas en un 80%.

La ejecución de las tareas eléctricas están dentro de las programaciones de las mismas.

Terminamos las tareas de yesería interior.

Se han contratado las carpinterías de PVC, y su instalación esta prevista para dentro de 90 días.

Están también en proceso de ejecución las colocaciones de revestimientos de baños y cocinas.



DESARROLLA:

| UrbanEstate